

"Согласовано"
Министерством образования и науки
Удмуртской Республики

С.М.Болотникова



Глава МО
Муниципальный округ
Караулинский район Удмуртской
Республики
М.Н.Белёвцев

ПАСПОРТ
регионального проекта

Капитальный ремонт здания МБОУ "Караулинская СОШ" (часть здания 1971 года постройки)

Наименование регионального проекта	Капитальный ремонт здания МБОУ "Караулинская СОШ" (часть здания 1971 года постройки)	
Краткое наименование федерального проекта	Модернизация школьных систем образования	Срок начала и окончания проекта 01.10.2021-30.08.2022
Руководитель регионального проекта	Белёвцев Михаил Николаевич, Глава муниципального образования "Муниципальный округ Караулинского района Удмуртской Республики"	
Администратор регионального проекта	Грахов Андрей Владимирович, Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Караулинского района Удмуртской Республики" по вопросам комплексного развития	
Связь с государственными программами	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
Стоимость объекта (СМР)	22 189,00 тыс.руб.	
Стоимость разработки (ПСД) и иной рабочей документации - если необходимо	1 000,00 тыс.руб.	
Мощность объекта (кол-во мест, кв. м, площадь) в зависимости от типа объекта	679 учащихся, 4768 кв.м.	
Источник финансирования СМР	Федеральная программа модернизация систем общего образования	

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Капитальный ремонт здания МБОУ "Каракулинская СОШ" (часть здания 1971 года постройки)

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и(или) результат
1. Планирование						
1.1.	Включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта	30	01.09.2021	01.10.2021	Тумина Лидия Ивановна	Распоряжение Правительства УР
1.2.	Доведение лимитов на СМР	12	20.01.2021	15.02.2021	Тумина Лидия Ивановна	Лимиты доведены до заказчика
1.3.	Формирование необходимого перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых для оснащения кабинетов после ремонта	31	20.12.2022	20.01.2022	Глухова Светлана Михайловна	сформирован перечень в соответствии с приказом Минпросвещения РФ № 590 от 23.08.2021 г.
1.4.	Распоряжение Правительства УР, заключение соглашения между МО и Н УР и заказчиком о приобретении учебного оборудования	20	10.01.2022	30.01.2022	Бусыгина Елена Владимировна	выход распоряжения, заключенное соглашение
1.5.	Доведение лимитов на учебное оборудование	16	30.01.2022	15.02.2022	Бусыгина Елена Владимировна	Лимиты доведены до заказчика
2. Закупочные процедуры СМР (на капитальный ремонт школы)						
2.1.	Размещение плана-графика	10	20.02.2022	02.03.2022	Грахов Андрей Владимирович	размещенный план-график

2.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	02.03.2022	02.03.2022	02.03.2022	Грахов Андрей Владимирович	заявка на закупку подана в РЦЗ
2.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	1	03.03.2022	03.03.2022	03.03.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Решение о принятии заявки
2.4.	Разработка проекта документации о закупке	8	03.03.2022	03.03.2022	13.03.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Разработанная документация
2.5.	Утверждение документации о закупке	5	13.03.2022	13.03.2022	18.03.2022	Грахов Андрей Владимирович	утверждение документации о закупке
2.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении	1	18.03.2022	18.03.2022	18.03.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Публикация в ЕИС
2.7.	Подача заявок	27	18.03.2022	18.03.2022	14.04.2022	Участники конкурса	Подана заявка
2.8.	Проведение аукциона	7	14.04.2022	14.04.2022	19.04.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	протокол подведения итогов, определен исполнитель
2.9.	Заключение контракта на капитальный ремонт МБОУ "Каракулинская СОШ" (часть здания 1971 года постройки)	10	19.04.2022	19.04.2022	29.04.2022	Грахов Андрей Владимирович/подрядчик	заключенный контракт
3. Строительно-монтажные работы							
3.1.	Выполнение СМР	92	20.05.2022	20.05.2022	20.08.2022	Грахов Андрей Владимирович/подрядчик	работы по СМР завершены
3.1.1.	Капитальный ремонт здания школы	92	20.05.2022	20.05.2022	20.08.2022	Подрядчик	Акт выполненных работ
3.1.1.1	Полы (демонтажные работы, ремонт подпольных каналов, устройство подстилающих слоев, устройство стяжек, настил линолеума, укладка плитки керамогранитной неполированной)	92	20.05.2022	20.05.2022	20.08.2022	Подрядчик	Акт выполненных работ

3.1.1.2.	Отделочные работы стен (ремонт штукатурки, грунтовка, шпатлевка, окрашивание водо-эмульсионными составами)	92	20.05.2022	20.08.2022	Подрядчик	Акт выполненных работ
3.1.1.3.	Отделочные работы потолка (расчистка поверхности, устройство подвесных потолков)	92	20.05.2022	20.08.2022	Подрядчик	Акт выполненных работ
3.1.1.4.	Ремонтные работы наружных стен цоколя (отбивка штукатурки, штукатурка фасадов)	92	20.05.2022	20.08.2022	Подрядчик	Акт выполненных работ
3.1.1.5.	Окна и двери (демонтаж внутренних и наружных дверных полотен, установка внутренних, наружных, металлических, противопожарных и ПВХ дверей, снятие оконных переплетов (остекленных) в переходе 1-го и 2-го этажа, установка оконных пластиковых блоков)	92	20.05.2022	20.08.2022	Подрядчик	Акт выполненных работ
3.1.1.6.	Ограждение лестничного марша	92	20.05.2022	20.08.2022	Подрядчик	Акт выполненных работ
3.1.1.7.	Восстановление отмстки (разбор и устройство)	92	20.05.2022	20.08.2022	Подрядчик	Акт выполненных работ
3.1.1.8.	Ремонт крылец (ремонт наружных кирпичных стен, устройство покрытий из плит)	92	20.05.2022	20.08.2022	Подрядчик	Акт выполненных работ
3.1.1.9.	Устройство металлической водосточной системы	92	20.05.2022	20.08.2022	Подрядчик	Акт выполненных работ
3.1.2.	Внутренние сети водоснабжения и канализации (прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления)	92	20.05.2022	20.08.2022	Подрядчик	Акт выполненных работ

3.1.3.	Электроосвещение (демонтаж и установка потолочных светильников)	92	20.05.2022	20.08.2022	Подрядчик	Акт выполненных работ
3.1.4.	Отопление (демонтаж и установка радиаторов с прокладкой трубопроводов)	92	20.05.2022	20.08.2022	Подрядчик	Акт выполненных работ
3.2.	Приемка выполненных работ	5	20.08.2022	25.08.2022	Грахов Андрей Владимирович/ подрядчик	Подписан акт

4. Заключенные процедуры на приобретение учебного оборудования						
4.1.	Размещение плана-графика	1	02.02.2022	03.02.2022	Грахов Андрей Владимирович	Размещенный план-график
4.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	03.02.2022	04.02.2022	Грахов Андрей Владимирович	Заявка на закупку подана в РЦЗ
4.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме / возврате заявки	1	04.02.2022	05.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Решение о принятии заявки
4.4.	Разработка проекта документации о закупке	11	07.02.2022	18.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Разработанная документация
4.5.	Утверждение документации о закупке	1	21.02.2022	22.02.2022	Грахов Андрей Владимирович	Утверждение документации о закупке
4.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	1	24.02.2022	25.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Публикация в ЕИС
4.7.	Подача заявок	13	25.02.2022	10.03.2022	Участники аукциона	Подана заявка
4.8.	Проведение аукциона	5	11.03.2022	22.03.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Протокол проведения
4.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	13	22.03.2022	05.04.2022	Грахов Андрей Владимирович/подрядчик	Заключенный контракт
5.	Прием и установка учебного оборудования					
5.1.	Прием, установка учебного оборудования	8	20.08.2022	27.08.2022	Устюгова Гульнара Шамильевна	Установлено оборудование
5.2.	Приемка установленного оборудования	1	29.08.2022	30.08.2022	Устюгова Гульнара Шамильевна	Акт
6.	Начало образовательного процесса - 01.09.2022					

2. Состав рабочей группы

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О., контактный телефон	Должность
1.	Администратор	Грахов Андрей Владимирович, тел.8 (34132) 3-11-36	Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики "
2.	Администратор	Хисамутдинова Наталья Владимировна, тел.8 (34132) 3-12-56	Заместитель Главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики " по вопросам социального развития
3.	Администратор	Коростин Леонард Леонидович, тел.8 (34132) 3-12-94	Председатель Совета депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики "
4.	Администратор	Ульянова Лариса Витальевна, тел. 3-14-60, 8-950-158-35-77	Начальник УО, ФКиС Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики "
5.	Рабочая группа	Ижболдина Ольга Николаевна, тел. 3-16-74, 8-951-209-77-23	Начальник отдела спорта, семьи и безопасности образовательного процесса УО, ФКиС Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики "
6.	Рабочая группа	Лихачев Дмитрий Александрович, тел.8 (34132) 3-15-53	Начальник отдела строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики "
7.	Рабочая группа	Пономарев Сергей Николаевич, тел. 8 (34132) 3-12-57, 8-950-833-99-40	Инженер МБУ "ЦКО МУ МО "Каракулинский район"
8.	Рабочая группа	Устюгова Гульнара Шамильевна, 8 (34132) 3-13-68, 8-950-159-87-17	Директор МБОУ "Каракулинская СОШ"
9.	Рабочая группа	Могилевская Елена Вячеславовна	председатель Совета родителей МБОУ "Каракулинская СОШ"
10.	Рабочая группа	Шадрин Дмитрий Владимирович	председатель совета отцов МБОУ "Каракулинская СОШ"

Количество обучающихся	Как организован учебный процесс		Работа с родителями	Даты проведения мероприятий с родителями	Наличие протокола встречи с родителями	
	с 1 по 4 классы, обучающиеся в старом корпусе	с 5 по 8 классы, обучающиеся в старом корпусе (всего 6 классов)				
679	<p>с 1 по 4 классы, обучающиеся в старом корпусе</p> <p>В связи с тем, что ремонт планируется начать с 18 мая 2022 года, а также запланировано проведение ОГЭ в кабинетах старого корпуса, обучение для 1-4 классов было организовано по субботам с 22.01.2022 г. (в 1-4 классах 5-дневная учебная неделя). Учебные дни с 17.05.2022 г. по 28.05.2022 г. отрабатываются в следующие сроки: 22 января, 29 января, 19 февраля, 26 февраля, 12 марта, 19 марта, 9 апреля, 23 апреля, 14 мая (резервный день). С 18 мая обучающиеся начальной школы уходят на каникулы.</p>	<p>с 5 по 8 классы, обучающиеся в старом корпусе (всего 6 классов)</p> <p>5а, 5г, 7а, 7в, 8а, 6в классы в период с 17.05.2022 г. по 28.05.2022 г. будут переведены из старого корпуса в новый корпус в свободные кабинеты. Таким образом, 6 кабинетов нового корпуса будут работать в двухсменном режиме.</p>	<p>с 5 по 11 класс, обучающиеся в новом корпусе</p> <p>Обучаются в новом корпусе в две смены до 28.05.2022</p>	<p>Общешкольное родительское собрание</p>	01.02.2022 г.	Имеется
			Выступления директора ОУ и заместителей директора на классных родительских собраниях с освещением вопроса о предстоящем капитальном ремонте в каждом классе школы	По окончании триместра (февраль-март)	Имеются (протоколы классных руководителей)	
			Родительское собрание для родителей будущих первоклассников с включением вопроса о предстоящем капитальном ремонте	30.03.2022 г.	Имеется	